

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

Objeto: REFORMA PARA ATENDIMENTO DO BANCO DE LEITE HUMANO (3º PAV. - ALA D)

Local: HOSPITAL SANTA CASA DE CAMPO GRANDE - R. EDUARDO SANTOS PEREIRA, 88, CENTRO

Sist./Ref.: SINAPI Desonerado (julho/2019)

Convênio: 858.606/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL	MÊS					
				1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO-CANTEIRO DE OBRAS	1,67%	7.490,38	2.247,11	1.498,08	1.498,08	749,04	749,04	749,04
				30,0%	20,0%	20,0%	10,0%	10,0%	10,0%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,43%	33.381,19	5.340,99	5.340,99	5.340,99	5.340,99	5.340,99	6.676,24
				16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	20,0%
3	CONTRA PISO E REGULARIZAÇÕES	2,38%	10.673,41	5.336,71	4.269,37	1.067,34	-	-	-
				50,0%	40,0%	10,0%			
4	ALVENARIA EM FECHAMENTOS	4,60%	20.680,21	2.068,02	8.272,09	6.204,06	4.136,04	-	-
				10,0%	40,0%	30,0%	20,0%		
5	PAREDES DE DRYWALL	7,02%	31.546,10	-	15.773,05	9.463,83	6.309,22	-	-
					50,0%	30,0%	20,0%		
6	REVESTIMENTO DE PAREDE	8,20%	36.823,54	-	12.888,24	12.888,24	11.047,06	-	-
					35,0%	35,0%	30,0%		
7	REVESTIMENTO DE PISO	5,56%	24.961,26	-	11.232,57	8.736,44	4.992,25	-	-
					45,0%	35,0%	20,0%		
8	REVESTIMENTO DE FORRO	4,35%	19.553,32	-	-	9.776,66	6.843,66	2.933,00	-
						50,0%	35,0%	15,0%	
9	BANCADAS DE AÇO INOX, SOLEIRAS E PEITORIL	11,69%	52.504,31	-	7.875,65	18.376,51	21.001,72	5.250,43	-
					15,0%	35,0%	40,0%	10,0%	
10	ASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	0,87%	3.891,84	-	-	-	2.335,11	1.556,74	-
							60,0%	40,0%	
11	ESQUADRIAS METÁLICAS, VIDROS E PORTAS DE VIDRO	17,00%	76.360,11	-	34.362,05	26.726,04	15.272,02	-	-
					45,0%	35,0%	20,0%		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,56%	92.318,90	-	32.311,61	27.695,67	13.847,83	9.231,89	9.231,89
					35,0%	30,0%	15,0%	10,0%	10,0%
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3,13%	14.040,23	2.808,05	4.914,08	4.212,07	2.106,03	-	-
				20,0%	35,0%	30,0%	15,0%		
14	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	0,84%	3.792,45	-	-	758,49	1.327,36	1.137,74	568,87
						20,0%	35,0%	30,0%	15,0%
15	ACABAMENTOS E LIMPEZA DE OBRA	4,69%	21.085,12	-	-	2.108,51	4.217,02	4.217,02	10.542,56
						10,0%	20,0%	20,0%	50,0%
	TOTAL GERAL	100%	449.102,38	17.800,88	138.737,76	134.852,93	99.525,37	30.416,84	27.768,59
	PERCENTUAL PARCIAL			3,96%	30,89%	30,03%	22,16%	6,77%	6,18%
	TOTAL GERAL ACUMULADO			17.800,88	156.538,64	291.391,57	390.916,94	421.333,78	449.102,38
	PERCENTUAL ACUMULADO			3,96%	34,86%	64,88%	87,04%	93,82%	100,00%

Responsável pelo Orçamento:	ART:	nº CREA:
ERNANDO VIESCINSKI DA SILVA	1320180084047	62545